

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BEDAH RUMAH
TAHAP II**



KAMPUNG : TANAH NAGO
NAGARI : SUNGAI PULAI
KECAMATAN : SILAUT

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SUNGAI PULAI

Jln. Trans Silaut III

Kode Pos : 25674

No. : 109/ 42 /NSP/P/VIII-2020

Silaut III, 11 Agustus 2020

Lamp. : 1 (satu) bundel

**Prihal : Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan
Sosial Bedah Rumah Tahap II**

Yth. Bapak Kepala Badan Amil Zakat [BAZ]

Kabupaten Pesisir Selatan

Di

Painan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur Kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan KaruniaNya, Sholawat dan Salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan parasahabatnya.

Sehubungan telah diterimakan Dana Bantuan Sosial Bedah Rumah Tahap II untuk keluarga miskin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dana yang baru Kami terima sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) maka Kami gunakan untuk membeli Kayu 3 m³ dan Lain-lain sesuai RAB terlampir

Nama : **SUROTO**

Alamat : Kp. Tanah Nago Kecamatan. Silaut Kab. Pesisir Selatan

Maka Kami selaku penanggung jawab Dana Bantuan tersebut perlu memberikan laporan Pertanggung Jawaban, adapun realisasi penggunaan dana sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Demikian Laporan Pertanggung Jawaban ini Kami buat atas perhatiannya Kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.



**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BEDAH RUMAH KELUARGA SUROTO
TAHUN 2020
NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

A. PENDAHULUAN

Tiada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan nikmat dan karunianya, sholawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami berterimakasih kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Pesisir Selatan atas program pemberian bantuan sosial berupa bantuan bedah rumah untuk keluarga miskin sebesar Rp. Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada keluarga kami sehingga kami bisa membangun rumah kami agar bisa menjadi lebih layak untuk ditempati. Hal ini juga memberikan nilai tambah dalam kesejahteraan keluarga kami. Oleh karena kami selaku penerima bantuan tersebut wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas dana tersebut. Adapun realisasi atas rencana pembangunan dalam penggunaan dana tersebut akan kami lampirkan dalam laporan pertanggungjawaban ini.

B. RENCANA PEMBANGUNAN

Sesuai jumlah dana bantuan sosial bedah rumah yang kami terima pada tahap Kedua 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) akan kami buat membeli Kayu 3 m³ dan lain-lain.

C. REALISASI PEMBANGUNAN

Sesuai dengan rencana pembangunan yang telah kami ajukan sebelumnya dan kebutuhan pembangunan rumah kami. Maka kami di sini kami melakukan bangunan dengan rencana yang kami ajukan sebelumnya karena dalam realisasinya masih ada kekurangan sebesar Rp. 8.000.000 dari dana yang diturunkan Badan Amil Zakat Daerah sebesar Rp. 20.000.000. Adapun realisasi pembangunan tersebut yaitu.

D. PROSES PEMBANGUNAN

Proses Pembangunan diawali dengan pembelian material bangunan yang dibutuhkan dan dilanjutkan dengan pembangunan Penegakan kerangka Rumah yang dikerjakan dalam waktu 6 hari oleh 2 Tukang dan Swadaya Masyarakat. Pengerjaan Penegakan kerangka Rumah dimulai tanggal 09 Agustus tahun 2020, Dana tahap Kedua sebesar Rp.7.000.000 telah digunakan untuk Pembelian Kayu 3 m³ dan lain-lain.

RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)

Untuk bukti penggunaan dana berupa nota pembelian dan kwitansi pembayaran sertaproses pembangunan kami lampirkan di halaman berikutnya. Adapun rincian anggaran sesuai dengan bantuan dana 3ocial bedah rumah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Kayu	3 M ³	2.200.000	Rp 6.600.000	
2	Paku 4''	5 kg	15.000	Rp 75.000	
3	Paku 5''	5 kg	15.000	Rp 75.000	
4	Cat Resplang (Avian)	1 Bh	65.000	Rp 65.000	
5	Cat Resplang (Decolux)	1 Bh	65.000	Rp 65.000	
6	KUAS	3 bh	10.000	Rp 30.000	
7	Thiner	2 ltr	45.000	Rp 90.000	
8	Tukang & Pekerja	10 Hk	150.000	Rp 1.500.000	Swadaya
	JUMLAH			Rp. 8.500.000	

E. PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini kami sampaikan sebagai salah satu ikhtiar kami dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Harapan kami semoga Dana Tahap III agar segera dicairkan guna melanjutkan pembangunan tersebut, Atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ini kami mohon maaf, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

F. LAMPIRAN

DUKUMENTASI KAYU RUMAH PAK SUROTO







